

مرحله گزارش	ردیف	موارد نظارت	مورد تایید	مردود	اجرا نشده	لازم نیست
مرحله اول (بعد از بی کشی و قبل از بتن ریزی)	۱	جاگذاری محل عبور ورودی برق ساختمان				
	۲	هماهنگی انشعاب اصلی برق با شبکه شهری				
	۳	پیش بینی محل حفر چاه ارت				
	۴	پیش بینی محل تامین برق اضطراری (ژنراتور)				
	۵	محل اتاقک برق آسانسور				
	۶	راهنمایی لازم در خصوص رعایت مقررات نصب تجهیزات برقی (مطابق مبحث ۱۳) به مجری و یا کارفرما صورت گرفت				
مرحله دوم (دیوار چینی و اجرای لوله کشی برق)	۸	جاگذاری محل عبور کابل برق در سقف طبقات				
	۹	جاگذاری محل عبور کابلهای سیستم جریان ضعیف در سقف طبقات				
	۱۰	لوله کشی برق در سقف				
	۱۱	لوله کشی سیستم جریان ضعیف در سقف				
	۱۲	لوله کشی برق در کف و دیوارها				
	۱۳	لوله کشی برق سیستم جریان ضعیف در کف و دیوارها				
	۱۴	نصب قوطی کلید و پریز				
	۱۵	نصب تابلوها و جعبه تقسیم				
	۱۶	مصالح مصرفی برق در این مرحله				
	۱۷	هماهنگی محل نصب تجهیزات برقی با تجهیزات مکانیکی				
مرحله سوم (سیم کشی و سوسیم بندی)	۱۸	کابل کشی برق ساختمان				
	۱۹	کابل کشی سیستم جریان ضعیف				
	۲۰	سیم کشی برق ساختمان				
	۲۱	سیم کشی سیم های جریان ضعیف				
	۲۲	کابل کشی آسانسور				
	۲۳	انجام رنگ بندی آبی برای نول و سبز-زرد برای ارت ساختمان				
	۲۴	خط بندی تابلوهای برق				
۲۵	مصالح مصرفی برق در این مرحله					
مرحله چهارم (نصب تجهیزات و تست و راه اندازی)	۲۶	نصب تجهیزات روشنایی				
	۲۷	نصب تجهیزات پریز برق				
	۲۸	نصب تجهیزات سیستم جریان ضعیف				
	۲۹	اجرای سیستم ارت ساختمان				
	۳۰	نصب تجهیزات اعلام حریق				
	۳۱	نصب کنتور برق و راه اندازی سیستم برق				
	۳۲	نصب فیوز اصلی آسانسور				
	۳۴	نصب مولد برق اضطراری و تجهیزات مربوطه				

توضیحات و شرح مغایرتها: