

درصد پیشرفت فیزیکی تأسیسات برق ساختمان

ردیف	شرح عملیات	ساختار شکست کار	پایه
۱- جاگذاری و لوله کشی در مرحله اسکلت (۲۳٪)			
۱	جانمایی	۱-۱	۱
۲	جاگذاری محل عبور رایزرهای برق در سقف طبقات	۲-۱	۲
۲	جاگذاری محل عبور کابل های برق در سقف طبقات	۳-۱	۳
۲	جاگذاری محل عبور کابل های جریان ضعیف در سقف طبقات	۴-۱	۴
۱۵	لوله کشی برق در سقف طبقات	۵-۱	۵
۱	مصالح مصرفی	۶-۱	۶
۲- لوله کشی در مرحله کف و زیرکار (۲۹٪)			
۱۵	لوله کشی برق در کف طبقات	۱-۲	۷
۷	لوله کشی جریان ضعیف در کف طبقات	۲-۲	۸
۲	نصب تابلو و جعبه تقسیم های برق	۳-۲	۹
۴	نصب قوطی های کلید و پریز	۴-۲	۱۰
۱	مصالح مصرفی	۵-۲	۱۱
۳- کابل کشی و سیم کشی در مرحله زیرکار (۲۱٪)			
۱	کابل کشی برق	۱-۳	۱۲
۱	کابل کشی جریان ضعیف	۲-۳	۱۳
۱۲	سیم کشی برق	۳-۳	۱۴
۶	سیم کشی جریان ضعیف	۴-۳	۱۵
۱	مصالح مصرفی	۵-۳	۱۶

درصد کار انجام شده

ردیف شماره	شرح عملیات		مختار شست کار	ردیف
	۴- نصب لوازم پس از سفید کاری (۲۲٪)			
۳	خط بندی تابلو	۱-۴	۱۷	
۸	نصب کلید و پریز	۲-۴	۱۸	
۴	نصب چراغ های روشنایی	۳-۴	۱۹	
۲	سیستم اتصال زمینی	۴-۴	۲۰	
۱	نصب مولد برق اضطراری	۵-۴	۲۱	
۱	نصب کنتور برق	۶-۴	۲۲	
۱	نصب تجهیزات جریان ضعیف	۷-۴	۲۳	
۱	تأسیسات برقی موتورخانه	۸-۴	۲۴	
۱	مصالح مصرفی	۹-۴	۲۵	
پایان کار (۵٪)			۲۶	
٪۱۰۰	جمع کل درصد ساختمان			