

نام شرکت مجری: شماره پلاک ثبتی: نام مالک: نوع لوله کشی: ظرفیت کنتور: تعداد کنتور:	<b>چک لیست ارزیابی مجریان توسط ناظرین گاز</b>	 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر دفتر کنترل و نظارت گاز  <b>فرم شماره ۶</b> <b>شماره ویرایش: ۱</b>
	امتیاز ارزیابی : <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	مهندس ناظر : <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>

..... شماره : .....  
 ..... تاریخ :

### الف : رعایت اصول طراحی

ردیف	آیتم های طراحی	ارزیابی از ۱۵ امتیاز
۱	همخوانی پلان با ایزو متریک ، ترسیم صحیح نقشه و مشخصات نقشه .	<input type="checkbox"/> ۰ <input type="checkbox"/> ۱ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۳
۲	انتخاب مسیر مناسب و کوتاه ترین مسیر ، برآورد مناسب کنتور گاز و سایزینگ لوله ها و ارتفاع مناسب مصرف کننده ها .	<input type="checkbox"/> ۰ <input type="checkbox"/> ۱ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۳
۳	طراحی دودکش (نوع ، جنس ، طول ) و تامین هوای مناسب جهت وسایل گاز سوز .	<input type="checkbox"/> ۰ <input type="checkbox"/> ۱ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۳
۴	اجرایی بودن نقشه و امکان اجرای نقشه بدون نیاز به تغییرات در اجراء .	<input type="checkbox"/> ۰ <input type="checkbox"/> ۱ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۳
۵	تهیه نقشه چون ساخت ( As Built )	<input type="checkbox"/> ۰ <input type="checkbox"/> ۱ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۳
	<b>مجموع امتیاز طراحی</b>	

### ب : اجرای لوله کشی و مطابقت با استاندارد و مقررات

ردیف	آیتم های اجرایی	ارزیابی از ۳۱ امتیاز
۱	استفاده از مصالح و تجهیزات استاندارد و تأیید شده .	<input type="checkbox"/> ۰ <input type="checkbox"/> ۱ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۳
۲	ارتفاع مناسب نصب کنتور و شیرهای اصلی و فرعی و مصرف کننده ها مطابق با استاندارد	<input type="checkbox"/> ۰ <input type="checkbox"/> ۱ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۳
۳	پاکسازی و آماده سازی مسیر لوله کشی .	<input type="checkbox"/> ۰ <input type="checkbox"/> ۱ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۳
۴	راعیت حداقل فاصله کنتور ، انشعاب ها و لوله های گاز از کنتور برق ، جعبه فیوز ، کلید و پریز و لوله های برق و تأسیسات .	<input type="checkbox"/> ۰ <input type="checkbox"/> ۱ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۳
۵	الف ) فاصله مناسب بست در لوله کشی روی کار .	<input type="checkbox"/> ۰ <input type="checkbox"/> ۱ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۳
	<b>مجموع امتیاز اجراء</b>	
۶	ب ) فیکس کردن لوله ها قبل از پوشش در لوله کشی زیر کار .	<input type="checkbox"/> ۰ <input type="checkbox"/> ۱ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۳
۷	استفاده از غلافی مناسب در دیوارها و کف مطابق استاندارد و دستور العمل ها .	<input type="checkbox"/> ۰ <input type="checkbox"/> ۱ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۳
۸	الف ) تمیز کاری و زنگ زدایی لوله های زیر کار و استفاده از نوار و پرایمر به صورت اورلپ ۵۰٪ و استفاده از نوار محافظ .	<input type="checkbox"/> ۰ <input type="checkbox"/> ۱ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۳
۹	ب ) رنگ آمیزی لوله های روکار .	<input type="checkbox"/> ۰ <input type="checkbox"/> ۱ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۳
۱۰	اجرای صحیح کلکتور و لوله بیرون رفت و شیر قفل کن منازل تک کنتوری .	<input type="checkbox"/> ۰ <input type="checkbox"/> ۱ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۳
	<b>مجموع امتیاز اجراء</b>	

## **ج: دودکش ها** (توجه: برای پروژه های بدون دودکش امتیاز مجموع ۱۰ منظور شود)

ردیف	آیتم های مهم	ارزیابی از ۲۱ امتیاز
۱	استفاده از لوله مناسب دودکش با ضخامت مناسب.	امتیاز: <input type="checkbox"/> ۱ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۳
۲	اجرای صحیح تمام دودکش ها در زمان تست نهایی.	امتیاز: <input type="checkbox"/> ۱ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۳
۳	استفاده از مسیر مستقیم و حداکثر دو زانو.	امتیاز: <input type="checkbox"/> ۱ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۳
۴	استفاده از رابط مناسب در محل اتصال لوله ها به هم.	امتیاز: <input type="checkbox"/> ۱ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۳
۵	نصب کلاهک و درپوش دودکش.	امتیاز: <input type="checkbox"/> ۱ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۳
۶	رعایت حداقل فاصله دودکش از کف و وسایل گازسوز.	امتیاز: <input type="checkbox"/> ۱ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۳
۷	عایق کاری لوله های دودکش در محل برخورد با لوله های تأسیسات. (در صورت عدم نیاز به عایقکاری امتیاز ۳ منظور گردد)	امتیاز: <input type="checkbox"/> ۱ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۳
<b>مجموع امتیاز دودکش</b>		

## **د: قست و آزمایش**

ردیف	آیتم های مهم	ارزیابی از ۱۲ امتیاز
۱	اطمینان از صحبت گیج (فسارسنجد).	امتیاز: <input type="checkbox"/> ۱ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۳
۲	تست نوار و پرایمر (زیر کار) و اجرای کامل ضدزنگ و رنگ (رو کار).	امتیاز: <input type="checkbox"/> ۱ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۳
۳	تست فشار لوله ها.	امتیاز: <input type="checkbox"/> ۱ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۳
۴	تست دودکش ها.	امتیاز: <input type="checkbox"/> ۱ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۳
<b>مجموع امتیاز قست</b>		

## **هـ: سایر موارد**

ردیف	آیتم های مهم	ارزیابی از ۲۱ امتیاز
۱	نحوه برخورد مجری با ناظر.	امتیاز: <input type="checkbox"/> ۱ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۳
۲	اطلاع رسانی به موقع مجری به ناظر.	امتیاز: <input type="checkbox"/> ۱ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۳
۳	شروع کار اجرای لوله کشی با اجازه ناظر.	امتیاز: <input type="checkbox"/> ۱ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۳
۴	رعایت نظم کاری و مسایل اینمی کار.	امتیاز: <input type="checkbox"/> ۱ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۳
۵	استفاده از جوشکاران مورد تأیید دفتر گاز.	امتیاز: <input type="checkbox"/> ۱ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۳
۶	ایجاد شرایط مناسب بازرگی (حضور مهندس مجری برای مجریان حقوقی)	امتیاز: <input type="checkbox"/> ۱ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۳
۷	تلاش در جهت رفع اشکالات کار.	امتیاز: <input type="checkbox"/> ۱ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۳
<b>مجموع امتیاز سایر</b>		

نام و کد جوشکار / جوشکاران:

توضیحات:

.....  
.....  
.....

مهر و امضاء مهندس ناظر

تاریخ: